年　　月　　日

管理組合　御中

申請者

住所

電話番号

エアコンスリーブ設置工事申請書

この度、以下記載の工事を実施したく、管理規約に基づき工事申請書を提出致します。

1. マンション名	
2. 部屋番号	
3. 工事期間	年　月　日 ～　年　月　日
4. 施工業者	
5. 工事確認事項	1. 壁の鉄筋は切断不可なので、スリーブの位置は、レントゲン（非破壊）検査により鉄筋に当たらない位置とする。 2. スリーブ径は100mm以下とする。 3. 梁型へのスリーブは禁止とする。 4. ドレン管は排水溝又は排水ドレン迄接続する。 5. エアコン撤去後は、スリーブの原状回復は不要であるが、目隠しキャップを取り付ける事（内外）。 6. スリーブはベランダ側への設置とし、廊下側へのスリーブは禁止とする。 7. エアコン取付用アンカーは必要最低限とする。エアコン撤去後の残置は良しとする。 8. 室外機は床置きが原則であるが、天井設置は要打合せとする。 但し、避難経路に抵触する時は設置不可とする。 9. 同スリーブからの漏水は専有部の責任とする。

工事実施に関する注意事項：

＊工事実施は月曜日から金曜日平日の午前９時～午後５時までを原則と致します。
＊工事に際し大きな音が想定される場合は、事前に周辺住戸の方へ周知お願い致します。
＊躯体のコア抜き等、共用部分に影響を及ぼす工事は禁止です。
＊床工事の場合、遮音等級 LL45 等級以上にて施工お願い致します。
＊工事着工前までに、以下へ Email にてご提出お願い致します。

（管理会社）株式会社プレストサービス　行

Email:mk-pleast@apamanshop.co.jp